


TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

3° INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DEL GASTO

Calle 21 s/n col. centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: TENOSIQUE

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302270618	Proyecto de inversión	23-#1	U093-#1				17,392,064.90	17,392,064.90	(ff1: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,73920649E7, modificado:1,73920649E7))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO REDENCION DEL CAMPEÑO-SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP058	S	467	443	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:4.2, meta_modificada:4.2))
2023	3	TAB230302270713	Proyecto de inversión	23-#1	U093-#1				17,392,064.90	17,392,064.90	(ff1: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,73920649E7, modificado:1,73920649E7))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO REDENCION DEL CAMPEÑO-SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP058	S	466	443	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:4.2, meta_modificada:4.2))
2023	3	TAB230102206984	Proyecto de inversión	33-#1	U04-#1				1,900,796.11	2,018,276.94	(ff1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900796.11, modificado:2018276.94))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EL CAMINO REDENCION DEL CAMPEÑO-SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	9565	S	130	147	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:40.6, meta_modificada:33.54))
2023	3	TAB230102207003	Proyecto de inversión	33-#1	U04-#1				862,899.38	899,607.05	(ff1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862899.38, modificado:899607.05))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EL EL BEJUCAL - 9764	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	9764	S	198	179	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19781.0, meta_modificada:20540.4))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
TAB230302270618	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		1	(geot1: {cve_municipio: 17, localidad: 69, direccion: 'Carretera Redencion del Campesino - San Francisco', lon: 91.276501, lat: 17.325349}})	21-08-2023	18-11-2023	10,435,238.94	16,494,007.07	0.00	0.00	0.00	(c1ot1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'CO-DOOTSM-TEN-035-2023', contratista: 'CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A DE C.V.', convocado: 'MUNICIPIO DE TENOSIQUE', monto: '1649400707E7', importe_modificado: '1649400707E7'})	(metat1: {unidad_medida: 'km', avance: '1.28'})	(2270618/proyecto_PROCESO_2270618/proyecto_NICIO)	En Ejecucion	Valido / Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302270713		1	(geot1: {cve_municipio: 17, localidad: 69, direccion: 'Carretera Redencion del Campesino - San Francisco', lon: 91.276501, lat: 17.325349}})	03-07-2023	14-10-2023	10,435,238.94	16,494,007.07	0.00	0.00	0.00	(c1ot1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'CO-DOOTSM-TEN-035-2023', contratista: 'CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A DE C.V.', convocado: 'MUNICIPIO DE TENOSIQUE', monto: '1649400707E7', importe_modificado: '1649400707E7'})	(metat1: {unidad_medida: 'km', avance: '1.28'})	(2270713/proyecto_PROCESO_2270713/proyecto_NICIO)	En Ejecucion	Valido / Registro de avance	Sin observaciones	(Obs1: {observacion: 'Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre 3.0, usuario: aldoronm, fecha: 2023-10-23'})
TAB230102206984		1	(geot1: {cve_municipio: 17, localidad: 12, direccion: 'EJIDO CANTIZAN, 86905 CANTIZAN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL POB GUAYACAN Y EJ CANTIZAN SEGUNDA SECCION', lon: 91.36554475, lat: 17.58578023}})	08-02-2023	08-04-2023	2,018,276.94	2,018,276.94	1,960,090.56	1,960,090.56	1,960,090.56	(c1ot1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'CO-DOOTSM-TEN-005-2023', contratista: 'OVIDIO RUIZ RAMON', convocado: 'MUNICIPIO DE TENOSIQUE', monto: '1880942.5', importe_modificado: '1880942.5'})	(metat1: {unidad_medida: 'km', avance: '3.54'})	(2206984/proyecto_PROCESO_2206984/proyecto_NICIO)	En Ejecucion	Valido / Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207003		1	(geot1: {cve_municipio: 17, localidad: 6, direccion: 'EJIDO EL BELUCAL, 86927 EL BELUCAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTS REHABILITACION DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL BELUCAL', lon: 91.24961252, lat: 17.30730113}})	15-04-2023	14-05-2023	899,607.05	899,607.05	899,607.05	899,607.05	899,607.05	(c1ot1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'CO-DOOTSM-TEN-005-2023', contratista: 'SUSANA VALENZUELA GONZALEZ', convocado: 'MUNICIPIO DE TENOSIQUE', monto: '2372991.48', importe_modificado: '2372991.48'})	(metat1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '20540.4'})	(2207003/proyecto_PROCESO_2207003/proyecto_NICIO)	En Ejecucion	Valido / Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TENOSIQUE
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

TENOSIQUE
 TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TRIMESTRE	TAB230102207121	Proyecto de Inversión	#1	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	#2	597,312.27	480,622.26	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597312.27 modificado:480622.26)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10654	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10654	S	1,119	1,007	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.28, meta_modificada:1.28))
2023	3	TRIMESTRE	TAB230102207124	Proyecto de Inversión	#1	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	#2	331,126.64	331,126.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331126.64 modificado:331126.64)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ - 10671	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10671	S	133	125	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.28, meta_modificada:1.28))
2023	3	TRIMESTRE	TAB230102207127	Proyecto de Inversión	#1	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	#2	1,075,662.90	1,007,560.90	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075662.9 modificado:1007560.9)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10708	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10708	S	1,119	1,007	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:9.57, meta_modificada:9.57))
2023	3	TRIMESTRE	TAB230102207133	Proyecto de Inversión	#1	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	#2	702,403.68	702,403.68	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702403.68 modificado:702403.68)	MAINTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC - 10730	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10730	S	49	37	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:9.57, meta_modificada:9.57))

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB230102207121	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 58, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA DE TENOSIQUE TABASCO, lon: 91.42002198, lat:17.46917889))	08-02-2023	24-03-2023	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	(coti1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-001-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:1656066.69, importe_modificado:1656066.69))	(metri1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:442.58))	(2207121/proyecto_INICIO, 2207121/proyecto_PROCESO, 2207121/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valida Avance Metros lineales Avance Físico Real: 358.00 Metros Lineales (100%), trimestre:3,0, usuario:alejandroquiere zp, fecha:2023-09-20))	(obst1: (observacion:Meta Modificada Real: 358.00 Metros lineales Avance Físico Real: 358.00 Metros Lineales (100%), trimestre:3,0, usuario:alejandroquiere zp, fecha:2023-09-20))	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207124	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:37, direccion:ELIDIO GREGORIO MENDEZ, 86909 GREGORIO MENDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO GREGORIO MENDEZ, lon:91.5529747, lat:17.58891023))	16-03-2023	14-04-2023	331,126.64	325,283.49	323,602.16	323,602.16	323,602.16	(coti1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-DOOTSM-TEN-007-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:1017458.78, importe_modificado:1017458.78))	(metri1: (unidad_medida:Kilometros, avance:1.28))	(2207124/proyecto_INICIO, 2207124/proyecto_PROCESO, 2207124/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valida Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230102207127	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA EN, lon:91.42003967, lat:17.46920959))	08-02-2023	24-03-2023	1,007,560.90	1,007,560.90	1,007,560.90	1,007,560.90	1,007,560.90	(coti1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-001-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:1656066.69, importe_modificado:1656066.69))	(metri1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:377.11))	(2207127/proyecto_INICIO, 2207127/proyecto_PROCESO, 2207127/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valida Sin observaciones	(obst1: (observacion:Meta Modificada Real: 322.00 Metros lineales Avance Físico Real: 322.00 Metros Lineales (100%), trimestre:3,0, usuario:alejandroquiere zp, fecha:2023-09-20))	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207133	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:123, direccion:ELIDIO E.L. CHOSPAC, 86909 CHOSPAC, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD CHOSPAC, lon:91.45659518, lat:17.82550726))	16-03-2023	14-04-2023	702,403.68	692,175.29	530,558.87	530,558.87	530,558.87	(coti1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-007-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:1017458.78, importe_modificado:1017458.78))	(metri1: (unidad_medida:Kilometros, avance:5.3))	(2207133/proyecto_INICIO, 2207133/proyecto_PROCESO, 2207133/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valida Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TENOSIQUE
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

TRANSFORMANDO JUNTOS
 ABRIL AMBERTO 2021 - 2024



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230102207140	Proyect 2023 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				911,482.98	977,308.79	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911482.98 modificado:977308.79)	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL - 10766	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Traspasos y validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10766	S	120	124	0	(meta: (unidad_medida:Cuadrados, meta:26001.0, modificado:20861.23))
2023	3	TAB230102207150	Proyect 2023 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,255,620.93	1,304,933.18	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255620.93, modificado:1304933.18)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA - 10854	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Traspasos y validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10854	S	52	59	0	(meta: (unidad_medida:Kilometros, meta:4.55, modificado:4.46))
2023	3	TAB230102207167	Proyect 2023 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,586,623.80	2,318,337.42	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586623.8, modificado:2318337.42)	REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROF. RENE CORTES CORTES - 10973	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10973	S	16,892	15,687	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, modificado:1.0))
2023	3	TAB230102207168	Proyect 2023 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				938,620.62	820,840.47	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938620.62 modificado:820840.47)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10977	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Traspasos y validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10977	S	1,119	1,007	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.46, modificado:518.46))

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
TAB230102207140	1	(geot: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:EDIDO PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTAMANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL PEDREGAL, lon:-91.00723675, lat:17.34713408})	16-03-2023	14-04-2023	977,308.79	977,308.79	977,308.79	977,308.79	977,308.79	(ccto:1 {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-010-2023, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:899180.51, importe_modificado:899180.51})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados avance:20661.23))	(2207140/proyecto_INICIO, 2207140/proyecto_FIN, 2207140/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230102207150	1	(geot: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EDIDO HERMENEGILDO GALEANA, 86915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ. HERMANEGILDO GALEANA, lon:-91.17894263, lat:17.48932317})	16-03-2023	14-04-2023	1,304,933.18	1,304,933.18	1,304,933.18	1,304,933.18	1,304,933.18	(ccto:1 {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-012-2023, contratista:PROTECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1243444.02, importe_modificado:1243444.02})	(meta1: (unidad_medida:Km avance:4.46))	(2207150/proyecto_INICIO, 2207150/proyecto_FIN, 2207150/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230102207167	1	(geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 ESTA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE E. lon:-91.42577949, lat:17.47762303})	01-04-2023	15-05-2023	2,318,337.42	2,318,337.42	1,308,420.06	1,308,420.06	1,308,420.06	(ccto:1 {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-013-2023, contratista:ESCALA CONSTRUUMAX, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1550540.82, importe_modificado:1550540.82})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.85))	(2207167/proyecto_INICIO, 2207167/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230102207168	1	(geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA MADE, ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA DE TEN, lon:-91.41980314, lat:17.46860063})	06-03-2023	19-04-2023	820,840.47	820,840.47	820,840.47	820,840.47	820,840.47	(ccto:1 {tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-006-2023, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4578139.89, importe_modificado:4578139.89})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.46))	(2207168/proyecto_PROCESO, 2207168/proyecto_FIN, 2207168/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TENOSIQUE
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

TENOSIQUE
 TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230102207171	Proyecto de Inversión	33-#1	33-#1	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,171,546.90	3,629,934.25	(ff1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad1, prog_pres.4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371,946.9, modificado:3629934.25))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 COL LA TRINCHERA - 10992	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deportes y Recreación	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	10992	S	1,119	1,007	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27016, meta_modificada:2567.21))
2023	3	TAB230102207181	Proyecto de Inversión	33-#1	33-#1	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				712,170.02	646,034.37	(ff1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad1, prog_pres.4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712170.02, modificado:646034.37))	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE COMERCIO COL. LUIS GOMEZ Z. - 11047	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deportes y Recreación	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	11047	S	1,119	1,007	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modificada:10))
2023	3	TAB230102207189	Proyecto de Inversión	33-#1	33-#1	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				400,648.68	380,155.24	(ff1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad1, prog_pres.4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400648.68, modificado:380155.24))	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COL. CERTEZA - 11102	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Seguridad y Justicia	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	11102	S	204	145	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5825.5, meta_modificada:11811.34))
2023	3	TAB23030302271415	Proyecto de Inversión	33-#1	33-#1	1005-FORTAMU				861,450.86	861,450.86	(ff1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad1, prog_pres.5, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861450.86, modificado:861450.86))	OP087.- REHABILITACION DE BARDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Seguridad y Justicia	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP087	S	18,172	16,774	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB230102207171	1	[geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 96902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA, Ion:-91.4199197, lat:17.4694351}]	20-03-2023	18-05-2023	3,629,934.25	3,629,934.25	3,629,934.25	3,629,934.25	3,629,934.25	[cfo:1: {tipo: obra, obra_numero, contrato:CO-DOOTSM-TEN-006-2023, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4578139.89, importe_modificado:4578139.89}]	[metat: {unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:2567.21}]	[2207171/proyecto_INICIO, 2207171/proyecto_PROCESO, 2207171/proyecto_FIN]	En Ejecución	Valido Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207181	1	[geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA COL. LUIS GOMEZ Z. DE TENOSIQUE TABASCO, Ion:-91.42329343, lat:17.46693759}]	16-03-2023	14-04-2023	646,034.37	646,034.37	646,034.37	646,034.37	646,034.37	[cfo:1: {tipo: obra, obra_numero, contrato:CONT-DOOTSM-TEN-005-2023, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:646034.69, importe_modificado:646034.69}]	[metat: {unidad, medida:Piezas, avance:1.0}]	[2207181/proyecto_INICIO, 2207181/proyecto_FIN, 2207181/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Valido Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207189	1	[geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CERTIZA, 86919 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA EN LA COL. CERTIZA DE TENOSIQUE TABASCO, Ion:-91.37046484, lat:17.4604679}]	16-03-2023	14-04-2023	380,155.24	380,155.24	380,155.24	380,155.24	380,155.24	[cfo:1: {tipo: obra, obra_numero, contrato:CONT-DOOTSM-TEN-023-2023, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542157.87, importe_modificado:1542157.87}]	[metat: {unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:11811.34}]	[2207189/proyecto_INICIO, 2207189/proyecto_PROCESO, 2207189/proyecto_FIN]	En Ejecución	Valido Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030302271415	1	[geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL ELECTRICISTAS COL. OBRERA SIN NUM. TENOSIQUE TABASCO, Ion:-91.410466, lat:17.474314}]	07-09-2023	15-10-2023	0.00	844,261.80	0.00	0.00	0.00	[cfo:1: {tipo: obra, obra_numero, contrato:CO-DOOTSM-TEN-042-2023, contratista:GV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1619890.63, importe_modificado:1619890.63}]	[metat: {unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}]	[2271415/proyecto_INICIO, 2271415/proyecto_PROCESO, 2271415/proyecto_FIN]	En Ejecución	Valido Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302271463	Proyecto de inversión	33-#1	33-#1	1005-FORTAMU				798,476.46	798,476.46	(#1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.798476.46 modificado.798476.46)	OP056 - REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP056	S	18,172	16,774	0	(meta: (unidad_medida.Otros, meta.1.0, meta.modificada.1.0))
2023	3	TAB230302271477	Proyecto de inversión	33-#1	33-#1	1005-FORTAMU				617,478.27	617,478.27	(#1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.617478.27, modificado.617478.27)	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP055	S	18,172	16,774	0	(meta: (unidad_medida.Otros, meta.1.0, meta.modificada.1.0))
2023	3	TAB230302271498	Proyecto de inversión	33-#1	33-#1	1005-FORTAMU				617,478.27	617,478.27	(#1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.617478.27, modificado.617478.27)	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP055	S	18,172	16,774	0	(meta: (unidad_medida.Otros, meta.1.0, meta.modificada.1.0))
2023	3	TAB230302271526	Proyecto de inversión	33-#1	33-#1	1005-FORTAMU				716,481.33	716,481.33	(#1: ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.716481.33, modificado.716481.33)	MAINTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL MALECON "PEDRO VEGA"	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP055	S	18,172	16,774	0	(meta: (unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1298.88, meta.modificada.1298.88))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TENOSIQUE
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO															
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB230302271463	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL. CENTRO C.P. 86901, lon.-91.428473, lat:17.477298}}	01-09-2023	15-10-2023	0.00	775,628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-042-2023, contratista:GV CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe:1619890.63 importe_modificado:1619890.63}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:0}}	{2271463/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271477	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL. CENTRO C.P. 86901, lon.-91.428473, lat:17.477298}}	03-07-2023	01-08-2023	0.00	604,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-025-2023, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:604600.41, importe_modificado:604600.41}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:0.95}}	{2271477/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271498	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL. CENTRO C.P. 86901, lon.-91.42599, lat:17.47765}}	03-07-2023	01-08-2023	0.00	604,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-025-2023, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:604600.41, importe_modificado:604600.41}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:0.95}}	{2271498/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271526	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL. CENTRO C.P. 86901, lon.-91.42599, lat:17.47765}}	10-06-2023	16-08-2023	0.00	699,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-039-2023, contratista:ADMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1437859.44, importe_modificado:1437859.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.88}}	{2271526/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida Registro de avance	Sin observaciones	{obs1: {observacion:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, justificar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldorism, fecha:2023-10-23}}

DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302271775	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMU				396,634.35	396,634.35	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396634.35, modificado:396634.35))	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CENTRO DE CONVENCIONES, CD. TENOSIQUE.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	AD061	S	18,172	16,774	0	(metas: (unidad_medida:Ocios, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2023	3	TAB230302271845	Proyecto de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMU				375,583.43	375,583.43	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375583.43, modificado:375583.43))	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMPO DE BEISBOL	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tenosique		S	18,172	16,774	0	(metas: (unidad_medida:Alimentos Cuadrados, meta:1298.88, meta_modificada:1298.88))
2023	3	TAB230302272014	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMU				354,423.30	354,423.30	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354423.3, modificado:354423.3))	ADQUISICION DE TORRE DE ANTENAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Tenosique		S	18,172	16,774	0	(metas: (unidad_medida:Piezas a Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2023	3	TAB230302272086	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMU				1,980,000.00	1,980,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0))	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	AD061	S	18,172	16,774	0	(metas: (unidad_medida:Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TENOSIQUE
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
 AVIANTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TAB230302271775	1	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB230302271775	1	0.00	372,403.80	0.00	0.00	0.00	(tipo: obra_Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-039-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:1437859.44, importe_modificado:1437859.44)	(meta1: (unidad_medida: Otros avances 0.01))	(2271775/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valida Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271845	1	0.00	366,138.41	0.00	0.00	0.00	(tipo: obra_Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-039-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:1437859.44, importe_modificado:1437859.44)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados) avance:1250.50))	(2271845/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valida Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302272014	1	354,423.30	354,423.30	354,423.30	354,423.30	354,423.30	(tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CV/029/2023, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:354423.3, importe_modificado:354423.3))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	(2272014/proyecto_FIN, 2272014/proyecto_PROCESO, 2272014/proyecto_INICIO)	Terminado	Valida Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302272085	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CV/029/2023, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:354423.3, importe_modificado:354423.3))	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance 0.0))	(2272085/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valida Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones

Jose Suarez
 LIC. JOSE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C.P. CARLOS CALDERON ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

[Signature]
 ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ
 ENLACE SRFI